

## BIJLAGE 7

<b>Project:</b> Salmsteke Realisatie Dijk	<b>Nummer:</b> AW-00063	<b>Externe identificatie:</b>	<b>Datum constatering:</b> 24-08-2023	<b>Status:</b> Afgesloten										
<b>Identificatie afwijking</b>														
<b>Betrekking op werkpakket(ten):</b> WP-4.03.00   Uitvoering Dijk		<b>Object(en):</b> 1.1.08.02   Kistdam	<b>Type afwijking:</b> Interne afwijking											
<b>Afwijking:</b>	Damwandplanken nabij het veerhuis komen niet op diepte middels aanbrengmethode 'drukken'													
<b>Toelichting:</b>	Tijdens het aanbrengen in week 34 is geconstateerd dat de planken niet op diepte komen voor de woning Lekdijk-oost 9. Hierna zijn de beheersmaatregelen conform het monitoringsplan opgevolgd.													
<b>Oorzaak:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nr</th> <th>Omschrijving</th> <th>Ernst</th> <th>Toelichting ernst</th> <th>Beoordeling</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Te veel slotwrijving / weerstand.</td> <td>Niet Ernstig</td> <td>Er zijn beheersmaatregelen voorzien.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Nr	Omschrijving	Ernst	Toelichting ernst	Beoordeling	1	Te veel slotwrijving / weerstand.	Niet Ernstig	Er zijn beheersmaatregelen voorzien.				
Nr	Omschrijving	Ernst	Toelichting ernst	Beoordeling										
1	Te veel slotwrijving / weerstand.	Niet Ernstig	Er zijn beheersmaatregelen voorzien.											
<b>Bijlage(n)</b>														
-														
<b>Afwijking op eis(en)</b>														
-														
<b>Afwijking op documenten (contractdocumenten en afgeleiden daarvan)</b>														
-														
<b>Maatregelen</b>														
<b>Corrigerende maatregel(en) (Maatregel om de afwijking in de toekomst te voorkomen):</b>														
<b>Nr</b>	<b>Maatregel</b>	<b>Type</b>	<b>Actiehouder</b>	<b>Wijze van controle</b>	<b>Toelichting</b>	<b>Bewijsdocument</b>	<b>Plandatum</b>	<b>Status</b>						
1	M-00720 - Treffen beheersmaatregelen conform het monitoringsplan; dat wil zeggen: overgaan op trillen en informeren OG ten aanzien van schadekans en verzwaren monitoring.	Corrigerend		Koppelen email als bewijsdocument dat de stappen conform het monitoringsplan zijn opgevolgd.	Zie het bewijsdocument	P15540003-COR-TMA-00433   Bewijsdocument afwijking 63 - Salmsteke Monitoring - Rev. 1.0  P15540003-COR-TMA-00606   Salmsteke Memo damwanden -Rev: 1.0	04-09-2023	Afgerond						
<b>Gevolg(en) bij uitblijven actie</b>														
<b>Onderdeel</b>	<b>Organisatie</b>	<b>Omschrijving consequenties</b>												
Kwaliteit	HDSR	Potentieel een situatie die niet voldoet overeenkomstig het ontwerp.												
<b>Blijvend gevolg</b>														
<b>Leidt tot contractwijziging:</b>		Ja	<b>Financiële gevolgen:</b>		Ja									
			<b>Bedrag:</b>		€									
<b>Consequenties:</b>														
<b>As-built:</b>		Nee	<b>Toelichting Asbuilt:</b>											



Autorisatie Vrijgave		Distributie			
Functie / Rol:	Naam:		Paraaf:	Aan:	Onderdeel van:
Opsteller:	[REDACTED]		Digitaal ondertekend door [REDACTED] op: 01-09-2023 om: 15:14		
Eigenaar:	[REDACTED]		Digitaal ondertekend door [REDACTED] op: 01-09-2023 om: 15:14		
Projectmanager:	[REDACTED]		Digitaal ondertekend door [REDACTED] op: 01-09-2023 om: 15:04		
Autorisatie Afhandeling					
Correctie uitgevoerd?:		<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee			
Corr. en prev. maatregelen doeltreffend geïmplementeerd?:		<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee			
Documenten aangepast?:		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> n.v.t.			
Naam:	[REDACTED]		Paraaf:		Digitaal ondertekend door [REDACTED] op: 25-04-2023 om: 09:47